令和6年度　北広島市　重要水防箇所調書（千歳川、島松川）

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	千歳川	左岸	越水・溢水	○	B	広島	14.00 ～ 15.20		1.20	14.60	9.26	11.06	10.76		千歳川	北広島市
越-2	千歳川	左岸	越水・溢水	○	B	広島	15.40 ～ 17.71		2.31	16.60	9.31	11.06	10.60		千歳川	北広島市
越-3	千歳川	左岸	越水・溢水	○	B	音江別	18.00 ～ 19.00		1.00	18.60	9.37	11.06	10.83		千歳川	北広島市
越-4	千歳川	左岸	越水・溢水	○	B	音江別	19.00 ～ 19.20		0.20	19.20	9.38	11.06	10.70		千歳川	北広島市
越 5	千歳川	左岸	越水・溢水		B	音江別	19.20 ～ 19.80		0.60	19.60	9.39	11.06	10.76		千歳川	北広島市
堤-1	千歳川	左岸	堤体漏水		B	広島	16.80 ～ 17.71		0.44	17.20	9.33	11.06	10.79		千歳川	北広島市
堤-2	千歳川	左岸	堤体漏水		B	広島	17.80 ～ 18.00		0.91	18.00	9.35	11.06	11.02		千歳川	北広島市
工-1	千歳川	－	工作物		B	広幌橋	15.24			15.20	9.28	11.06	－		千歳川	北広島市,南幌町
工-2	千歳川	－	工作物		B	新千歳川橋	17.71			17.80	9.35	11.06	12.36		千歳川	北広島市,長沼町
破 1	千歳川	左岸	破堤跡		要注意	広島築堤	15.40			15.40	9.28	11.06	10.87	S37	千歳川	北広島市
旧-1	千歳川	左岸	旧川跡	○	要注意	広島	14.00 ～ 14.20		0.20	14.20	9.25	11.06	10.53		千歳川	北広島市
旧-2	千歳川	左岸	旧川跡	○	要注意	広島	16.20 ～ 17.40		1.20	16.80	9.32	11.06	10.79		千歳川	北広島市
重-1	千歳川	左岸	重点区間	○		広島築堤	14.10 ～ 14.30		0.23	14.20	9.25	11.06	10.53		千歳川	北広島市
重-2	千歳川	左岸	重点区間	○		広島築堤	16.50 ～ 16.70		0.20	16.60	9.31	11.06	10.60		千歳川	北広島市
重 3	千歳川	左岸	重点区間	○		音江別築堤	18.90 ～ 19.10		0.20	19.00	9.38	11.06	10.18		千歳川	北広島市
越-1	島松川	左岸	越水・溢水		B	島松川左岸築堤	0.04 ～ 0.20		0.16	0.20	9.39	11.06	10.42		千歳川	北広島市
越-2	島松川	左岸	越水・溢水		A	島松川左岸築堤	0.20 ～ 0.40		0.20	0.40	9.39	11.06	10.27		千歳川	北広島市
越-3	島松川	左岸	越水・溢水		B	島松川左岸築堤	0.40 ～ 0.87		0.47	0.60	9.39	11.06	10.42		千歳川	北広島市
衝-1	島松川	左岸	水衝・洗掘		B	島松川左岸築堤	0.45 ～ 0.80		0.35	0.60	9.39	11.06	10.42		千歳川	北広島市
衝-2	島松川	左岸	水衝・洗掘		B	島松川左岸築堤	0.84 ～ 0.86		0.02	0.80	9.39	11.06	10.57		千歳川	北広島市
工 1	島松川		工作物		A	南9号橋	0.87			0.80	9.39	11.06	10.57		千歳川	北広島市,恵庭市