令和5年度　妹背牛町　重要水防箇所調書（石狩川）

No.	河川名	左右岸	種　　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	石狩川	右岸	越水・溢水		B	妹背牛鉄道橋上流	113.00　～　113.47		0.47	113.00	40.33	42.33	42.80		滝川	妹背牛町
衝-1	石狩川	右岸	水衝・洗掘		B	妹背牛鉄道橋下流	110.00　～　110.09		1.09	110.00	37.97	39.97	40.88		滝川	妹背牛町
衝-2	石狩川	右岸	水衝・洗掘	○	B	妹背牛鉄道橋上流	111.50　～　112.00		0.50	112.00	39.32	41.32	41.98		滝川	妹背牛町
工-1	石狩川	－	工作物		B	妹背牛鉄道橋(下)	111.09			111.00	38.64	40.64	41.38		滝川	滝川市,妹背牛町
工-2	石狩川	－	工作物		B	妹背牛橋	113.47			113.50	40.89	42.89	44.88		滝川	深川市,妹背牛町
旧-1	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	妹背牛鉄道橋下流	108.00　～　111.09		3.08	109.50	37.61	39.61	40.46		滝川	妹背牛町
旧-2	石狩川	右岸	旧川跡	○	要注意	妹背牛鉄道橋上流	111.50　～　113.47		1.97	112.50	39.81	41.81	42.67		滝川	妹背牛町
旧-3	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	妹背牛鉄道橋上流	113.50　～　114.50		1.00	114.00	41.38	43.38	43.96		滝川	妹背牛町
重-1	石狩川	右岸	重点区間	○		妹背牛鉄道橋上流築堤	111.25　～　111.75		0.50	111.50	38.95	40.95	41.59		滝川	妹背牛町