令和5年度　妹背牛町　重要水防箇所調書（大鳳川）

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	大鳳川	左岸	越水・溢水		B	大鳳川左岸築堤	3.60 ～ 5.60		2.03	4.60	37.59	38.79	40.49	S56	滝川	妹背牛町
越-2	大鳳川	左岸	越水・溢水		B	大鳳川左岸築堤	5.80 ～ 6.00		0.20	6.00	38.25	39.22	40.72		滝川	妹背牛町
越-3	大鳳川	右岸	越水・溢水		B	大鳳川右岸築堤	3.60 ～ 3.80		0.21	3.80	37.20	38.53	40.85		滝川	妹背牛町
越-4	大鳳川	右岸	越水・溢水		B	大鳳川右岸築堤	4.40 ～ 5.40		1.04	5.00	37.78	38.91	40.31		滝川	妹背牛町
堤-1	大鳳川	左岸	堤体漏水		B	大鳳川左岸築堤	4.80 ～ 5.00		0.20	5.00	37.78	38.91	40.57		滝川	妹背牛町
堤-2	大鳳川	左岸	堤体漏水		B	大鳳川左岸築堤	5.20 ～ 5.40		0.20	5.40	37.95	39.03	40.40		滝川	妹背牛町
堤-3	大鳳川	左岸	堤体漏水		B	大鳳川左岸築堤	5.60 ～ 6.40		0.81	6.00	38.25	39.22	40.72		滝川	妹背牛町
堤-4	大鳳川	左岸	堤体漏水		B	大鳳川左岸築堤	6.60 ～ 6.80		0.20	6.80	38.65	39.48	41.10		滝川	妹背牛町
堤-5	大鳳川	左岸	堤体漏水		B	大鳳川左岸築堤	7.00 ～ 7.05		0.05	7.00	38.75	39.55	41.10		滝川	妹背牛町
衝-1	大鳳川	左岸	水衝・洗掘		B	大鳳川左岸築堤	1.90 ～ 2.00		0.10	2.00	36.71	38.21	40.77		滝川	妹背牛町
衝-2	大鳳川	左岸	水衝・洗掘		B	大鳳川左岸築堤	2.65 ～ 2.75		0.10	2.80	36.71	38.21	40.75		滝川	妹背牛町
衝-3	大鳳川	左岸	水衝・洗掘		B	大鳳川左岸築堤	3.00 ～ 3.10		0.10	3.00	36.81	38.27	40.50		滝川	妹背牛町
衝-4	大鳳川	左岸	水衝・洗掘		B	大鳳川左岸築堤	3.90 ～ 4.00		0.10	4.00	37.30	38.60	40.70		滝川	妹背牛町
衝-5	大鳳川	左岸	水衝・洗掘		B	大鳳川左岸築堤	4.30 ～ 4.40		0.10	4.40	37.50	38.73	40.53		滝川	妹背牛町
衝-6	大鳳川	左岸	水衝・洗掘		B	大鳳川左岸築堤	4.70 ～ 4.90		0.20	4.80	37.69	38.85	40.50		滝川	妹背牛町
衝-7	大鳳川	左岸	水衝・洗掘		B	大鳳川左岸築堤	5.80 ～ 6.00		0.20	6.00	38.25	39.22	40.72		滝川	妹背牛町
衝-8	大鳳川	右岸	水衝・洗掘		B	大鳳川右岸築堤	2.00 ～ 2.10		0.10	2.00	36.71	38.21	40.40		滝川	妹背牛町
衝-9	大鳳川	右岸	水衝・洗掘		B	大鳳川右岸築堤	2.70 ～ 2.90		0.21	2.80	36.71	38.21	40.80		滝川	妹背牛町
衝-10	大鳳川	右岸	水衝・洗掘		B	大鳳川右岸築堤	3.40 ～ 3.50		0.10	3.40	37.01	38.41	40.47		滝川	妹背牛町
衝-11	大鳳川	右岸	水衝・洗掘		B	大鳳川右岸築堤	4.10 ～ 4.20		0.10	4.20	37.40	38.66	40.70		滝川	妹背牛町
衝-12	大鳳川	右岸	水衝・洗掘		B	大鳳川右岸築堤	5.25 ～ 5.40		0.16	5.40	37.95	39.03	40.54		滝川	妹背牛町
衝-13	大鳳川	右岸	水衝・洗掘		B	大鳳川右岸築堤	6.70 ～ 6.90		0.21	6.80	38.65	39.48	41.18		滝川	妹背牛町
破-1	大鳳川	左岸	破堤跡		要注意	大鳳川左岸築堤	5.10			5.20	37.88	38.98	40.56	S56	滝川	妹背牛町
旧-1	大鳳川	左岸	旧川跡		要注意	大鳳川下流左岸築堤	-2.00 ～ -1.40		0.59	-1.60	36.71	38.21	38.85		滝川	妹背牛町
旧-2	大鳳川	左岸	旧川跡		要注意	大鳳川下流左岸築堤	-1.20 ～ -0.80		0.39	-1.00	36.71	38.21	39.46		滝川	妹背牛町
旧-3	大鳳川	左岸	旧川跡		要注意	大鳳川左岸築堤	2.40 ～ 2.60		0.20	2.60	36.71	38.21	40.61		滝川	妹背牛町
旧-4	大鳳川	左岸	旧川跡		要注意	大鳳川左岸築堤	3.60 ～ 4.20		0.61	4.00	37.30	38.60	40.70		滝川	妹背牛町
旧-5	大鳳川	左岸	旧川跡		要注意	大鳳川左岸築堤	6.20 ～ 6.40		0.20	6.40	38.45	39.35	41.05		滝川	妹背牛町
旧-6	大鳳川	右岸	旧川跡		要注意	大鳳川右岸下流築堤	-1.10 ～ -0.80		0.33	-1.00	36.71	38.21	41.08		滝川	妹背牛町
旧-7	大鳳川	右岸	旧川跡		要注意	大鳳川右岸下流築堤	-0.10 ～ 1.60		0.21	1.60	36.71	38.21	40.85		滝川	妹背牛町
旧-8	大鳳川	右岸	旧川跡		要注意	大鳳川右岸築堤	2.30 ～ 2.50		0.21	2.40	36.71	38.21	40.67		滝川	妹背牛町
旧-9	大鳳川	右岸	旧川跡		要注意	大鳳川右岸築堤	5.55 ～ 7.00		1.50	6.20	38.35	39.29	41.06		滝川	妹背牛町