令和5年度　奈井江町　重要水防箇所調書（石狩川）

No.	河川名	左右岸	種　　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標			箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	石狩川	左岸	越水・溢水		B	中村農場上流	73.50	～	74.50		1.00	74.00	19.84	21.84	22.60		滝川	奈井江町
越-2	石狩川	左岸	越水・溢水		B	奈井江	75.00	～	76.86		1.86	76.00	20.47	22.47	22.65	S37	滝川	奈井江町
越-3	石狩川	左岸	越水・溢水		B	奈井江	77.00	～	82.00		5.00	79.50	21.53	23.53	24.23		滝川	奈井江町
衝-1	石狩川	左岸	水衝・洗掘		B	中村農場上流	74.00	～	74.50		0.50	74.50	19.98	21.98	-		滝川	奈井江町
衝-2	石狩川	左岸	水衝・洗掘		B	奈井江	79.50	～	80.50		1.00	80.00	21.69	23.69	24.57		滝川	奈井江町
工-1	石狩川	-	工作物		B	奈井江大橋	76.86					77.00	20.80	22.80	23.67		滝川	奈井江町,浦臼町
旧-1	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	中村農場上流	73.50	～	75.00		1.50	74.50	19.98	21.98	-		滝川	奈井江町
旧-2	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	奈井江	75.00	～	76.86		1.86	76.00	20.47	22.47	22.65		滝川	奈井江町
旧-3	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	奈井江	77.00	～	82.50		5.50	80.00	21.69	23.69	24.57		滝川	奈井江町