令和5年度　砂川市　重要水防箇所調書(空知川)

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	空知川下流	左岸	越水・溢水		B	-	1.00 ～ 1.06		0.06	1.00	26.57	28.51	29.03		滝川	砂川市
越-2	空知川下流	左岸	越水・溢水		B	山付区間	8.25 ～ 8.50		0.25	8.50	37.24	38.74	-		滝川	砂川市
越-3	空知川下流	左岸	越水・溢水		A	山付区間	8.50 ～ 8.75		0.25	8.75	37.60	39.10	-		滝川	砂川市
越-4	空知川下流	左岸	越水・溢水		B	山付区間	8.75 ～ 9.00		0.25	9.00	37.94	39.44	-		滝川	砂川市
越-5	空知川下流	左岸	越水・溢水		A	山付区間	9.00 ～ 9.25		0.25	9.25	38.29	39.79	-		滝川	砂川市
堤-1	空知川下流	左岸	堤体漏水		B	空知太	1.75 ～ 2.00		0.25	2.00	27.77	29.27	30.42		滝川	砂川市
堤-2	空知川下流	左岸	堤体漏水		B	空知太	4.75 ～ 5.00		0.25	5.00	32.72	34.22	34.98		滝川	砂川市
堤-3	空知川下流	左岸	堤体漏水		B	空知太	6.25 ～ 6.50		0.25	6.50	34.89	36.39	37.13		滝川	砂川市
堤-4	空知川下流	左岸	堤体漏水	○	B	空知太	6.75 ～ 6.77		0.02	6.75	35.25	36.75	37.36		滝川	砂川市
堤-5	空知川下流	左岸	堤体漏水		B	空知太	7.25 ～ 8.25		1.00	7.75	36.49	37.99	38.77		滝川	砂川市
衝-1	空知川下流	左岸	水衝・洗掘		B	空知太	1.25 ～ 1.75		0.50	1.50	27.17	28.89	30.08		滝川	砂川市
衝-2	空知川下流	左岸	水衝・洗掘		B	空知太	7.50 ～ 8.25		0.75	8.00	36.72	38.22	39.16		滝川	砂川市
工-1	空知川下流	-	工作物		A	第1空知川橋梁	1.40			1.50	27.17	28.89	30.08		滝川	砂川市,滝川市
旧-1	空知川下流	左岸	旧川跡		要注意	空知太	1.25 ～ 1.40		0.15	1.25	26.85	28.68	30.88		滝川	砂川市
旧-2	空知川下流	左岸	旧川跡		要注意	空知太	1.50 ～ 2.50		1.00	2.00	27.77	29.27	30.42		滝川	砂川市
旧-3	空知川下流	左岸	旧川跡		要注意	空知太	3.25 ～ 3.76		0.51	3.50	30.20	31.70	32.63		滝川	砂川市
旧-4	空知川下流	左岸	旧川跡		要注意	空知太	4.25 ～ 4.75		0.50	4.50	31.92	33.42	34.25		滝川	砂川市
旧-5	空知川下流	左岸	旧川跡		要注意	空知太	5.25 ～ 6.00		0.75	5.75	33.77	35.27	35.99		滝川	砂川市
旧-6	空知川下流	左岸	旧川跡	○	要注意	空知太	6.25 ～ 6.75		0.50	6.50	34.89	36.39	37.13		滝川	砂川市
旧-7	空知川下流	左岸	旧川跡		要注意	空知太	7.50 ～ 8.00		0.50	7.75	36.49	37.99	38.77		滝川	砂川市
重-1	空知川下流	左岸	重点区間	○		空知太築堤	6.63 ～ 6.88		0.22	6.75	35.25	36.75	37.36		滝川	砂川市