

大項目	中項目	小項目	課題の対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)
						R3	R4	R5	R6	R7			
迅速かつ確実な避難行動のための取組	■危機管理型ハード対策	① 国管理区間 ・堤防天端の保護 (湧別左岸地区、遠軽右岸地区)	A	完了	網走開建								
		② 道管理区間 ・堤防天端の保護箇所の検討と実施	A	H28年度から実施	振興局	■					・堤防天端の保護箇所の実施した【天端保護】 生田原川(東町)で実施	・引き続き堤防天端の保護箇所の実施【天端保護】 引き続き生田原川で実施予定	
	■防災活動のためのハードの整備及び有効活用の取組	① 防災拠点施設の強化 ・防災行政無線の整備及び更新 ・防災拠点施設における自家発電機等の改良検討及び防災拠点代替施設検討	a	H29年度から実施	湧別町	■	■	■	■	■	・特に重要な6要素を満たす業務継続計画(BCP)の策定検討を実施 ・庁舎自家発電機用燃料の少量危険物保管庫設置 ・デジタル防災行政無線(移動系)運用開始 ・防災用屋外拡声スピーカー新設11箇所運用開始(町内33箇所)	・特に重要な6要素を満たす業務継続計画(BCP)を策定する	
					遠軽町	■	■	■	■	■	・防災無線(移動系)運用開始 ・R4完成施設を含め防災拠点代替施設は検討を実施	・防災無線(移動系)運用 ・防災拠点代替施設の使用要領検討	
	■洪水に対してリスクの高い箇所と、避難場所・避難経路の把握	① 想定最大規模の降雨による浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域、破堤点別洪水浸水想定区域図(浸水ナビ)の公表	B.b	完了 R5年度までに実施	網走開建								
					振興局	■	■	■	■	■	・水位周知河川指定促進のため、湧別川にて洪水浸水想定区域図を7月3日頃に公表した	・中土場川において、水位周知河川指定促進のため、洪水浸水想定区域図を作成・公表予定	
■洪水に対してリスクの高い箇所と、避難場所・避難経路の把握	② 想定最大規模の降雨による浸水想定区域に基づいた避難所や避難経路の設定	B	引き続き実施	湧別町	■	■	■	■	■	・必要に応じて地域防災計画の見直しを行った	・必要に応じて地域防災計画等の見直しを行う		
				遠軽町	■	■	■	■	■	・新たな洪水浸水想定に基づく避難所や避難経路の見直しを実施 ・見直し後、地域防災計画等へ反映	・引き続き、新たな洪水浸水想定に基づく避難所や避難経路の見直しを継続 ・見直し後、地域防災計画等へ反映		

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
迅速かつ確 実な避難行 動のための 取組	ソフト対 策	③ 想定最大規模の降雨によ る浸水想定区域に基づいた、 ハザードマップの作成、まるご とまちごとハザードマップ(街 の中に想定浸水区域や浸水 深・避難所・避難経路等を看 板等で示す)の検討(支援含 む)	B	H29年度 から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・支援の要請はなかった。	・必要に応じ、引き続き支援を実施していく	
					気象台	■	■	■	■	■	■	・必要に応じて支援など行った	・引き続き必要に応じて支援など行う	
					振興局	■	■	■	■	■	■	・引き続き支援を実施	・必要に応じ、引き続き支援を実施していく	
					湧別町	■	■	■	■	■	■	・まるまちハザードマップの想定浸水深・避難誘導 等の標識の設置検討 ※避難所・避難場所・海抜(一部地域)は設置済	・まるまちハザードマップの想定浸水深・避難誘導 等の標識の設置検討を継続 ※避難所・避難場所・海抜(一部地域)は設置済	
					遠軽町	■	■	■	■	■	■	・新たな浸水想定区域(道管理河川)の公表に伴 う、ハザードマップの更新、全戸配布 ・まるまちハザードマップ検討実施	・まるまちハザードマップは、引き続き検討する ・新たに道管理河川の浸水想定区域が公表された 場合、ハザードマップを更新	
					H28年度 から実施	広域組合	■	■	■	■	■	・前年度から継続し、発災時の避難誘導活動を想 定した浸水区域・避難所・避難経路等の情報共有 に努めた	・前年度から継続し、発災時の避難誘導活動を想 定した浸水区域・避難所・避難経路等の情報共有 に努める	
		④ 円滑な避難行動のため、 道路管理者との連絡体制網の 構築	C	完了	網走開建、振 興局、自衛 隊、北海道警 察、遠軽警 察、湧別町、 遠軽町、広域 組合									

大項目	中項目	小項目	課題の対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)
						R3	R4	R5	R6	R7			
	■避難情報、警報等をわかりやすく、適切なタイミングで確実に伝達するための取組	① 住民の避難行動を促すため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報提供や洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築	D	完了	網走開建								
		② メール・テレビ・ラジオ・サイレン等、多様な手段を用いた避難情報発信体制の強化及び近隣住民同士での連絡体制等の人的ネットワークの構築	D	引き続き実施	湧別町						<ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織の結成促進やメール配信サービスの利用促進(登録性)を図った ・新型コロナウイルス感染拡大防止対策を図り、自治会や自主組織に対する研修会や出前講座を再開 ・LINEによる防災情報等のプッシュ配信を開始。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き自主防災組織の結成促進やメール・LINE配信サービスの利用促進(登録制)を図る ・新型コロナウイルス感染拡大防止対策を図り、自治会や自主防災組織に対する研修会、出前講座を実施予定 	
					遠軽町					<ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織の結成促進やメール配信サービスの利用促進(登録制)を継続 ・要配慮者に対する情報伝達手段の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、自主防災組織の結成促進やメール配信サービスの利用促進(登録制)を図る ・引き続き、要配慮者に対する情報伝達手段の検討 ・遠軽町総合防災訓練でエリアメールの配信訓練を実施(隔年、次回は令和5年度実施予定) 		
	広域組合								<ul style="list-style-type: none"> ・構成町の避難所開設情報等の収集と防災担当との連絡体制の確認・避難情報、警報を消防職・団員へ伝達するため、順次指令システムを活用した情報伝達の活用 	<ul style="list-style-type: none"> ・構成町の避難所開設情報等の収集と防災担当との連絡体制の確認・避難情報、警報を消防職・団員へ伝達するため、順次指令システムを活用した情報伝達の活用 			

大項目	中項目	小項目	課題の対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)
						R3	R4	R5	R6	R7			
迅速かつ確実な避難行動のための取組	■避難情報、警報等をわかりやすく、適切なタイミングで確実に伝達するための取組	③ わかりやすく、切迫感の伝わりやすい情報となるよう、洪水予報文の改良、気象情報発信時の「危険度色分け」・「警報級の現象」やメッシュ情報等の改善	E	完了	網走開建、気象台								
		④ 避難指示等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法及び伝達内容についての町職員向けマニュアルの作成や地域防災計画の見直し	F	H29年度から実施	湧別町						<ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて、避難勧告等の判断・伝達マニュアル(水害編)の検証・見直しの実施 避難行動要支援者避難支援プランに基づく名簿の更新 地域防災計画の見直しを継続 	<ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて、避難勧告等の判断・伝達マニュアル(水害編)の検証・見直しの実施 避難行動要支援者避難支援プランに基づく名簿の更新 町職員災害図上訓練の実施予定 地域防災計画の見直しを継続 	
					遠軽町						<ul style="list-style-type: none"> 避難勧告等の判断・伝達マニュアル(水害編)の検証・見直しを実施 地域防災計画の見直しを継続 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、避難勧告等の判断・伝達マニュアル(水害編)の検証・見直しを実施 地域防災計画の見直しを継続 	
		⑤ 訓練を通じ、避難指示等の発令に着目したタイムラインを改良や多機関が連携したタイムラインの作成(要配慮者も考慮)	F	H29年度から実施	網走開建						<ul style="list-style-type: none"> 常呂川下流水害タイムライン検討会を開催し、HPにて周知を図った。また、災害対策基本法改正に伴い、タイムラインの見直しを行った。 	<ul style="list-style-type: none"> 各町がタイムラインを作成する際の参考となるように、他河川で実施しているタイムライン検討会の傍聴を幅広く案内する 活用可能な構成町の訓練に参加し、必要に応じ、タイムライン見直しを行う 	
					気象台						<ul style="list-style-type: none"> 他河川タイムライン検討会に参画 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き他河川タイムライン検討会に参画 	
					振興局						<ul style="list-style-type: none"> 今後の洪水状況等において地域の課題を検証するとともに必要に応じてタイムラインの見直し検討 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き今後の洪水状況等において地域の課題を検証するとともに必要に応じてタイムラインの見直しを行っていく 	

大項目	中項目	小項目	課題の対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)				
						R3	R4	R5	R6	R7							
迅速かつ確実な避難行動のための取組	ソフト対策	■避難情報、警報等をわかりやすく、適切なタイミングで確実に伝達するための取組	F ⑤ 訓練を通じ、避難指示等の発令に着目したタイムラインを改良や多機関が連携したタイムラインの作成	H29年度から実施	自衛隊	■					<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会に参加 他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴 	<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会に参加する 構成市町と訓練を実施し、必要に応じ、タイムライン見直しを行っていく 					
					北海道警察	■					<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会に参加 他河川タイムライン検討会に参加 	<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会に参加する 関係機関との訓練を通じ、必要に応じてタイムライン見直しを行っていく 					
					R1年度から実施	遠軽警察	■					<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会に参加 	<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会に参加する 				
					H29年度から実施	湧別町	■					<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会に参加 	<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会に参加予定 構成市町と訓練を実施し、必要に応じ、タイムライン見直しを行っていく 				
						遠軽町	■					<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会に参加 	<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会に参加する 構成市町と訓練を実施し、必要に応じ、タイムライン見直しを行っていく 				
						広域組合	■					<ul style="list-style-type: none"> 災害対策本部図上訓練に参加した 	<ul style="list-style-type: none"> 災害対策本部図上訓練に参加する 				
						北海道電力	■					<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会(協議会・幹事会)に参加 遠軽町主催の訓練に参加の機会なし 他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴の機会なし 災害対策用機械操作訓練を見学の機会なし 	<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会(協議会・幹事会)に参加予定 構成市町の訓練に参加し、必要に応じ、タイムライン見直しを支援する 				
							■水害リスク情報の周知や自助防災意識の啓発	G ① 住民が参加した水災害避難訓練、水防災に関する講習会・ワークショップ、小中学生への防災教育、湧別川流域ほか、水害特性を踏まえた広報活動を実施する	引き続き実施	網走開建	■				<ul style="list-style-type: none"> 関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や防災学習等に参加 他機関が実施する訓練を見学することにより、各自の訓練にフィードバックできるよう、網走開建管内の国管理区間の全機関が予定している訓練予定について情報共有・提供 「湧別川の役割・特徴」について、出前講座を実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> 関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や防災学習等に参加 他機関が実施する訓練を見学することにより、各自の訓練にフィードバックできるよう、網走開建管内の国管理区間の全機関が予定している訓練予定について情報共有・提供 	

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
迅速かつ確 実な避難行 動のための 取組	ソフト対 策	■水害リスク情 報の周知や自 助防災意識の 啓発	① 住民が参加した水災害避 難訓練、水防災に関する講習 会・ワークショップ、小中学生 への防災教育、湧別川流域ほ か、水害特性を踏まえた広報 活動を実施する	G	引き続き実 施	気象台	■					<ul style="list-style-type: none"> 関係機関主催の訓練等に参加 講習会や防災学習等の実施に協力 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き関係機関主催の訓練等に参加 引き続き講習会や防災学習等の実施に協力 	
						振興局	■					<ul style="list-style-type: none"> 市町村向け研修会を実施(紋別市) 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き関係機関主催の訓練等に参画、また、講 習会や防災学習等に参画予定 	
						自衛隊	■					<ul style="list-style-type: none"> 遠軽町災害対策本部図上訓練に参加 関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や 防災学習等に参加 	<ul style="list-style-type: none"> 関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や 防災学習等に参加 	
						北海道 警察	■					<ul style="list-style-type: none"> 関係機関主催の訓練等に参加 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、関係機関主催の訓練等に参加する 	
						遠軽警察	■					<ul style="list-style-type: none"> 関係機関主催の訓練等に参加 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、関係機関主催の訓練等に参加する 	
						湧別町	■					<ul style="list-style-type: none"> 関係機関主催の訓練等に参画 出前講座、講習会や防災学習等を実施 啓発記事を町広報誌や町HPへ掲載 町内小学校1日防災学校の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 関係機関主催の訓練等に参画 出前講座、講習会や防災学習等を実施 啓発記事を広報誌や町HPへ掲載 町内小学校1日防災学校の実施 	
						遠軽町	■					<ul style="list-style-type: none"> 災害対策本部図上訓練の実施 関係機関主催の訓練等に参画 学校での防災教育や住民への出前講座の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 災害対策本部図上訓練の実施 遠軽町総合防災訓練の実施(隔年、次回はR5年 度実施予定) 関係機関主催の訓練等に参画 学校での防災教育や住民への出前講座の実施 	
						広域組合	■					<ul style="list-style-type: none"> 災害対策本部図上訓練に参加した 関係機関主催の訓練等に参加また、講習会や防 災学習等に参加した 	<ul style="list-style-type: none"> 関係機関主催の訓練等に参加また、講習会や防 災学習等に参加 	

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)		
						R3	R4	R5	R6	R7					
迅速かつ確 実な避難行 動のための 取組	ソフト対策 ■水害リスク情 報の周知や自 助防災意識の 啓発	① 住民が参加した水災害避 難訓練、水防災に関する講習 会・ワークショップ、小中学生 への防災教育、湧別川流域ほ か、水害特性を踏まえた広報 活動を実施する	G	引き続き実 施	北海道 電力	R3	R4	R5	R6	R7	<ul style="list-style-type: none"> ・災害対策本部図上訓練(遠軽町)に参加の他、災 害対策用機械操作訓練(網走開建)を見学の機会 なし 	<ul style="list-style-type: none"> ・必要に応じ、関係機関主催の訓練等に参加予定 また、講習会や防災学習等に参加予定 			
						R3	R4	R5	R6	R7				<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き支援を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・必要に応じ、引き続き支援を実施していく
						R3	R4	R5	R6	R7					
						R3	R4	R5	R6	R7				<ul style="list-style-type: none"> ・要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成時の 助言 ・要配慮者利用施設が作成する消防計画書の項目 「自然災害」(風水害、土砂災害)中での作成を検 討 	<ul style="list-style-type: none"> ・要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成時の 助言 ・要配慮者利用施設が作成する消防計画書の項目 「自然災害」(風水害、土砂災害)中での作成を検 討
		R3	R4	R5	R6	R7	<ul style="list-style-type: none"> ・要配慮者利用施設の消防計画の作成状況につ いて、構成町との情報共有 	<ul style="list-style-type: none"> ・要配慮者利用施設の消防計画の作成状況につ いて、構成町との情報共有 							
		R3	R4	R5	R6	R7			<ul style="list-style-type: none"> ・避難訓練の企画・立案・実施について協力・支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・避難訓練の企画・立案・実施について協力・支援 					
		R3	R4	R5	R6	R7	<ul style="list-style-type: none"> ・要配慮者利用施設に係る避難確保計画に基づく 避難訓練実施時の助言を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・要配慮者利用施設に係る避難確保計画に基づく 避難訓練実施時の助言を実施 							
		R3	R4	R5	R6	R7			<ul style="list-style-type: none"> ・避難確保計画に基づく避難訓練への協力 ・火災に関する避難訓練との連携 	<ul style="list-style-type: none"> ・避難確保計画に基づく避難訓練への協力 ・火災に関する避難訓練との連携 					
		R3	R4	R5	R6	R7									
		R3	R4	R5	R6	R7									

大項目	中項目	小項目	課題の対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)
						R3	R4	R5	R6	R7			
迅速かつ確実な水防活動のための取組	■洪水氾濫を未然に防ぐ対策	① 国管理区間 ・浸透対策 (野上左岸地区、中湧別地区、遠軽左岸地区)	H	完了	網走開建								
		② 道管理区間 ・河川整備:河道掘削、堤防整備 (生田原川、サナブチ川) ・水防拠点の設置検討(生田原川) ・適切な河道の維持管理(河道掘削、伐木等)	H	H28年度から実施	振興局						河道掘削や堤防整備等を実施予定した 【河道掘削】 ・生田原川(~R10) ・サナブチ川(R3完成予定) 【堤防整備】 ・生田原川(~R10) 河道内樹木の伐採などを実施予定した 【河道の維持】 ・道管理河川において、伐木等を実施予定した	河道掘削や堤防整備等を実施予定 【河道掘削】 ・生田原川(~R10) 【堤防整備】 ・生田原川(~R10) 河道内樹木の伐採などを実施予定 【河道の維持】 ・道管理河川において、伐木等を実施予定	
	■監視体制の強化	① 湧別川のほか中小河川など、水害リスクの高い箇所の状況が把握できるよう、現地観測杭・CCTVカメラの設置等、観測機器の調査検討及び監視体制の強化を図る	I	H28年度から実施	網走開建						・実施なし	・必要に応じて、水害リスクの高い箇所に危機管理型水位計や監視カメラを設置	
				H29年度から実施	振興局						・湧別川の丸瀬布地区及び白滝地区において水位計を設置した	・中土場川において普通水位計設置を設置予定	
	■水防活動の資機材整備	① 水防資機材の備蓄基地等の配置や、資機材量の検討と新技術を活用した資機材の検討・配備	J	H28年度から実施	網走開建						・水防拠点や備蓄基地について必要性の検討及び配置の検討を行った	・水防拠点や備蓄基地について必要性の検討及び配置の検討を行う	
				H29年度から実施	振興局						・生田原川において防災備蓄基地の造成を継続実施した	・生田原川の防災備蓄基地の完成を図る	
				H28年度から実施	自衛隊						・計画的に整備	・引き続き、計画的に整備予定	

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)
						R3	R4	R5	R6	R7			
迅速かつ確 実な水防活 動のための 取組	ソフト対 策	■水防活動に必 要な情報の共有 ② 毎年、重要水防箇所の見 直しを行い、水防団や住民が 参加する水害リスクの高い箇 所の共同点検を実施すると もに、土地勘や経験の乏しい 人員にも分かりやすい巡視 マップの作成及び定期的な情 報共有を行う	L	引き続き 実施	網走開建	■					<ul style="list-style-type: none"> ・巡視マップを更新すると共に関係機関へ情報共有を図った ・関係機関との共同点検を実施 ・重要水防箇所の見直しを実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・巡視マップを更新すると共に関係機関へ情報共有を図る ・関係機関との共同点検を実施 ・重要水防箇所の見直しを実施 	
					振興局	■					<ul style="list-style-type: none"> ・国管理河川の共同点検の参加は無かった ・道管理河川の共同点検に向けた実施方針について検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関のほか住民等を交えた共同点検に参加予定 ・道管理河川の共同点検の実施方針を検討 	
					自衛隊	■					<ul style="list-style-type: none"> ・会議等を通じて情報共有を図った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関のほか住民等を交えた共同点検に参画 	
					湧別町	■					<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と共同点検を実施する ・過去の出水箇所マップを見直し、パトロール強化を図る 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と共同点検を実施予定 ・過去の出水箇所マップを見直し、パトロール強化を図る 	
					遠軽町	■					<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との共同点検に参加 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と共同点検を実施 	
					広域組合	■					<ul style="list-style-type: none"> ・消防職・団員を含めた重要水防箇所の巡視を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員を含めた重要水防箇所の巡視を実施予定 	
					北海道 電力	■					<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関のほか住民等を交えた共同点検への参加の機会なし 	<ul style="list-style-type: none"> ・必要に応じ、関係機関のほか住民等を交えた共同点検へ参加予定 	

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
迅速かつ確 実な水防活 動のための 取組	ソフト対 策	■水防活動体 制の強化	① 関係機関が連携した、高 速な洪水流による河岸侵食を シナリオに組み込んだ、水防 訓練の実施	L	引き続き実 施	網走開建	■					・河岸侵食対応事例を踏まえた訓練シナリオの検 討 ・堤防決壊を想定した堤防復旧シナリオに関する意 見交換を実施し、事例参考とするために関係自治 体に案内	・河岸侵食対応事例を踏まえた訓練シナリオの検 討 ・堤防決壊を想定した堤防復旧シナリオに関する意 見交換を実施し、事例参考とするために関係自治 体に案内	
						気象台	■					・関係機関主催の訓練等に参加する機会がなかつ た	・引き続き関係機関主催の訓練等に参加	
						振興局						・関係機関主催の訓練等に参加はなかった	・引き続き関係機関主催の訓練等に参加予定	
						自衛隊						・各自治体等主催の訓練等に参画	・各自治体等主催の訓練等に参画	
						北海道 警察	■					・関係機関が主催した訓練等に参加	・引き続き、関係機関の訓練等に参加する	
						遠軽警察	■					・関係機関が主催した訓練等に参加	・引き続き、関係機関の訓練等に参加する	
						湧別町	■					・町も協力している自治会主体の訓練に反映 ・町内建設業協会との災害時協力体制を必要に応 じて見直しを行う	・町も協力している自治会主体の訓練に反映 ・町内建設業協会との災害時協力体制を必要に応 じて見直しを行う	
						遠軽町	■					・町も協力している自治会主体の訓練に反映	・町も協力している自治会主体の訓練に反映	
						広域組合	■					・災害対策本部図上訓練に参加した	・各自治体(水防管理団体)等主催の訓練等に参 加	

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)
						R3	R4	R5	R6	R7			
迅速かつ確 実な水防活 動のための 取組	ソフト 対策 ■水防活動体 制の強化	② 水防活動の担い手となる 水防団員(消防団員)の募集 (リーフレットやHPを通じた広 報活動)や水防協力団体の募 集・指定の促進	M	引き続き実 施	網走開建	■					・引き続き実施	・引き続き実施	
					振興局	■					・継続実施した	・引き続き継続実施	
					湧別町	■					・水防団員(消防団員)募集に係る内容を町広報誌 に掲載 ・町新入職員の積極的な入団促進	・水防団員(消防団員)募集に係る内容を町広報誌 に掲載 ・町新入職員の積極的な入団促進	
					遠軽町	■					・水防(消防)団員や水防協力団体の募集及び指 定促進を継続実施	・引き続き水防(消防)団員や水防協力団体の募集 及び指定促進を継続実施	
					広域組合	■					広報、ポスター掲示やパンフレットを配布し消防団 員の入団促進を実施した	・広報、ポスター掲示やパンフレットを配布し消防団 員の入団促進を実施した	
効率的・効 果的な排水 活動のため の取組	ハード 対策 ■排水活動の 資機材整備	① 排水ポンプ車等、排水活 動に必要な資機材の整備検 討	N	H28年度 から実施	網走開建	■					・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	
					自衛隊	■					・共有を図った	・共有を図る	
					湧別町	■					・共有を図った ・必要な資機材の配備検討を行った	・共有を図る ・必要な資機材の配備検討を行う	

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
効率的・効果的な排水活動のための取組	ハード対策 ■排水活動の資機材整備	① 排水ポンプ車等、排水活動に必要な資機材の整備検討	N	H28年度から実施	遠軽町	■					・共有を図った ・必要な資機材の配備検討を実施	・共有を図る ・必要な資機材の配備検討を行う		
					広域組合	■					・共有を図った	・共有を図る		
		② 排水活動を行うスペースの整備検討	N	H28年度から実施	網走開建	■					・実施なし	・必要に応じて、排水方法の検討を行うと共に、それに必要な施設の検討		
					振興局	■					・降雨実績による再検討	・必要に応じ、降雨実績による再検討を行う		
		ソフト対策 ■排水活動の体制強化	① 既設排水システムを関係機関と共有し、資機材搬入経路と想定排水箇所の設定や排水機場の操作要領見直し検討を行い、排水ポンプ車等を活用した排水計画の作成	O	H29年度から実施	網走開建	■					・実施なし	・必要に応じて、排水計画の見直しや検討を行う	
						振興局	■					・必要に応じて、排水計画の見直しや検討	・必要に応じて、排水計画の見直しや検討を行う	
	湧別町					■					・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図る		
	遠軽町					■					・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図る		
	広域組合					■					・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図る		

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
効率的・効果的な排水活動のための取組	ソフト対策 ■排水活動の体制強化	② 排水ポンプ車等を使用した、関係機関共同での排水訓練の実施	P	引き続き実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・計画的に継続実施 ・幅広に関係機関への声かけを実施	・計画的に継続実施 ・幅広に関係機関への声かけを実施	
					振興局	■	■	■	■	■	■	・災害対策用機械操作訓練に参加 6/23常呂川頭首工 6/24湧別川	・ポンプ排水訓練に参加	
					湧別町	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加	
					遠軽町	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加	
					広域組合	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練は中止	・ポンプ排水訓練に参加	