

北海道開発局事業審議委員会（令和4年度第1回） 審議案件一覧【再評価】《河川事業》

再評価理由	事業名	再評価理由	上段：前回再評価 下段：今回再評価	事業の概要	事業期間		全体 事業費 (億円)	進捗率 ※1	事業の効果等	費用便益比 全体 B/C	総費用	総便益	地方公共団体等の意見	対応方針 (案)	対応方針(案)決定の理由	備 考
					事業化 年度	完了予定 年度										
社会経済情勢 等の変化	再～1 石狩川総合水系環境整備事業	社会経済情勢 等の変化	前回 (H30)	石狩川下流縦向地区の自然再生、美瑛川地区かわまちづくりの整備を進めています。また、砂川地区及び恵庭地区のかわまちづくり等の整備を進めます。	S42	R10	296	96%	自然環境の再生、かわまちづくりによる地域活性化が期待される。	3.3	1,433	4,678	江別市と連携して千歳川の水辺整備を行い、賑わいを創出する地域活性化の取組みなどは、北海道の川づくりビジョンの趣旨に沿っていることから、当該事業の継続について異議はありません。 なお、事業の実施にあたっては、徹底したコスト縮減を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期完成を図るようお願いいたします。	継続	事業の必要性・重要性に変化なく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。	重点審議 (a) 事業計画が 顕著に変更された事業
			今回 (R4)	石狩川下流縦向地区の自然再生、砂川地区、恵庭地区のかわまちづくりの整備を進めています。また、江別地区のかわまちづくりの整備を進めます。	S42	R14	299	98%	同上	3.2	1,788	5,660				
社会経済情勢 等の変化	再～2 沙流川総合水系環境整備事業	社会経済情勢 等の変化	前回 (R3)	アイヌ文化の保存・伝承、体験・交流・学習に必要な水辺空間の形成を目的とした整備を進めています。	H14	R8	7	75%	水辺空間の整備による、アイヌ民族伝統文化の保存・伝承・振興への貢献が期待される。	19.9	8.2	163	流域に伝わるアイヌ文化の保存・伝承などに必要な水辺空間の整備を平取町と連携して行っており、北海道の川づくりビジョンの趣旨に沿っていることから、ダム湖周辺整備を追加する当該事業の継続について異議はありません。 なお、事業の実施にあたっては、徹底したコスト縮減を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期完成を図るようお願いいたします。	継続	事業の必要性・重要性に変化なく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。	重点審議 (a) 事業計画が 顕著に変更された事業
			今回 (R4)	アイヌ文化の保存・伝承、体験・交流・学習に必要な水辺空間の形成を目的とした整備を進めています。更にダム湖周辺の水辺整備を進めます。	H14	R14	11	53%	同上	14.5	14	203				

※1 進捗率は、それぞれの全体事業費に対する進捗率を示す

重点審議案件

- ◆重点審議案件の選定要件
- (a) 事業計画が顕著に変更された事業
  - (b) 推定便益が顕著に減少する事業
  - (c) 推定事業費が顕著に増加する事業
  - (d) 事業の進捗予定が顕著に遅れている事業
  - (e) その他の要因