

鷗川・沙流川の取組方針に基づく
フォローアップについて

鵜川の減災に関する取組方針 フォローアップ

大項目	中項目	小項目	取組機関	目標時期	スケジュール(上段:計画、下段:実績)	R3取組内容	R4取組内容	取組に向けた課題	
					R2まで				R3
ハード対策	■洪水氾濫を未然に防ぐ対策	堤防整備(春日地区・有明地区・国)	室蘭開発建設部	～令和7年度		—	—		
		堤防整備(鷺川・厚真川・入鹿別川:道)	胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)	～令和7年度		・入鹿別川(むかわ町田浦地区) 築堤工事を実施 ・入鹿別川(厚真町鹿沼地区) 築堤工事を実施	・入鹿別川(むかわ町田浦地区) 築堤工事を予定 ・入鹿別川(厚真町鹿沼地区) 築堤工事を予定		
		河道掘削(生田地区下流、旭岡・有明地区)	室蘭開発建設部	～令和7年度		掘削工事を実施 ・鷺川(生田・旭岡地区)	掘削工事 ・鷺川(生田・旭岡地区)		
		河道掘削(鷺川・厚真川・入鹿別川:道)	胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)	～令和7年度		・厚真川(厚真町上厚真地区) 掘削工事を予定 入鹿別川(むかわ町田浦地区) 掘削工事を予定 ・入鹿別川(厚真町鹿沼地区) 掘削工事を予定	・厚真川(厚真町上厚真地区) 掘削工事を予定 ・入鹿別川(むかわ町田浦地区) 掘削工事を予定 ・入鹿別川(厚真町鹿沼地区) 掘削工事を予定		
		河道内伐木:道	胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)	～令和7年度		・鷺川(占冠村) 樹木伐採工事を実施 ・入鹿別川、鷺川(単独事業) 掘削工事を実施	・鷺川(占冠村)、双珠別川(占冠村) 樹木伐採工事を実施予定 ・入鹿別川(単独事業)、厚真川(単独事業) 掘削工事を実施		
		ダム建設:道	胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む)	～平成30年度		—	—	平成30年9月北海道胆振東部地震により、ダム貯水池の法面が崩落したため、災害対策工事を継続中。	
	■危機管理型ハード対策	堤防天端の保護(春日地区ほか8地区)	室蘭開発建設部	～令和3年度		豊田地区で堤防天端保護工事を実施	—		
		■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備	住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報の提供のシステム構築	室蘭開発建設部 胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)	平成28年度から実施		周知継続	周知継続	
			洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築	室蘭開発建設部	平成29年度から実施		周知継続	周知継続	
			内水排水活動を安全かつ円滑に行うための整備	室蘭開発建設部 むかわ町	平成28年度から検討実施		内水排水活動に関する検討	内水排水活動に関する検討	
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動に関する取組	■情報伝達、避難計画等に関する事項	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所の検討	室蘭開発建設部 むかわ町、厚真町	平成28年度から検討実施		広域避難計画を検討しつつ、ハザードマップ作成を推進 むかわ町(R3公表)	—		
			胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む) むかわ町、厚真町、占冠村	平成29年度から検討実施		・広域避難計画を検討しつつ、ハザードマップ作成を推進	—		
		道路管理者との連携による、避難行動の遅れに備えた情報伝達の検討	胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む)、 むかわ町、厚真町、占冠村	平成28年度から検討実施		継続実施	—		
		タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練の実施及び精度向上	室蘭開発建設部、 室蘭地方気象台、 旭川地方気象台、 胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む) むかわ町、厚真町、占冠村	平成28年度から実施		取組継続	取組継続		
		各地域における避難指示等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法・伝達内容についての町職員向けマニュアルの作成及び、地域防災計画の見直し	むかわ町、 厚真町、 占冠村	平成28年度から検討実施		地域防災計画の見直しに向けた検討	取組継続		
		避難行動の遅れに備えた避難場所の確保・訓練等に関する取組を促進	むかわ町、 厚真町、 占冠村	～令和7年度		取組継続	—		
		分かりやすい洪水予報伝文への改良	室蘭開発建設部 室蘭地方気象台	平成28年度		水位予想を6時間先までできるよう改善	氾濫危険情報を予測で発表できるよう改善	・平成28年度から運用開始	
		気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善	室蘭地方気象台 旭川地方気象台	～平成29年度		キキクル(危険度分布)で警戒レベル4以上の時のみに記録的短時間大雨情報が発表となるように変更	キキクル(危険度分布)の表示色を警戒レベルと合せるように改善		
		■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項		室蘭開発建設部	平成28年度		—	—	令和元年6月28日に洪水浸水想定区域図を変更・公表
			想定最大規模も含めた浸水想定区域図、浸水シミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表	胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む) むかわ町、厚真町、占冠村	平成29年度から検討実施		—	—	・厚真川:平成30年3月6日に洪水浸水想定区域図を公表 ・鷺川・双珠別川:洪水浸水想定区域図を公表(H31.3.29) ・水位周知河川以外の道管理河川:洪水氾濫区域図を作成し提供(H31.1月)
	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成と周知		室蘭開発建設部 むかわ町、厚真町	～令和3年度		ハザードマップの更新作業 厚真町(R3公表)			
			胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む) むかわ町、厚真町、占冠村	平成29年度から検討実施		取組継続	取組継続	iRICによる想定最大規模を用いた洪水浸水想定区域図を関係市町村に配布済み。HPへの掲載手続き中	
	小学生を中心とした鷺川の洪水の特徴を踏まえた防災教育の実施		室蘭開発建設部、 室蘭地方気象台、 旭川地方気象台、 胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む)、 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)、 むかわ町、厚真町、占冠村	平成28年度から実施		授業支援を実施 (鷺川中央小)	取組継続	・授業支援実施校:鷺川中央小(R1、R3)	
	関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催		〃	平成29年度から実施		防災情報伝達説明会等で自治体担当者向けに講習を実施。 占冠村で気象防災ワークショップを実施。	取組継続		
	ホームページ等を活用した、住民の水防災意識啓発のための広報の充実		〃	引き続き実施		継続実施	取組継続		
	■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項		毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防団や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施	室蘭開発建設部、 胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む)、 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)、 むかわ町、厚真町、占冠村	引き続き実施		むかわ町と現地合同点検を実施 (苫小牧河川事務所)	むかわ町と現地合同点検(鷺川沙流川河川事務所)	
			速い水位上昇を想定した水防訓練を関係機関と連携し継続実施	〃	引き続き実施		検討を継続	検討を継続	
			迅速な水防活動を支援するため、水防資機材の配備や備蓄を検討し充実させる	〃	平成28年度から実施		必要に応じて補充を実施	必要に応じて補充を実施	
		的確な水防活動等を実施するため、リーフレットの配布やポスター掲示を通じ、水防団員数の確保を図る	むかわ町、厚真町、占冠村	平成28年度から実施		継続実施	継続実施		
		自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	〃	平成28年度から実施		継続実施	継続実施		
高齢者等の要支援者に対する避難体制の確立		〃	平成29年度から実施		避難体制の確立の検討	継続実施			
■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項	浸水想定区域内の拠点施設(警察、病院等)に対し、水害リスクについての情報共有を図り、耐水化を促進	〃	平成28年度から実施		拠点施設(警察、病院等)に対し、水害リスクについての情報共有資料収集・整理	継続実施			
	社会経済活動の早期復旧のための取組	■氾濫水の排水、施設運用等に関する取り組み	想定最大規模の洪水を想定し、資機材の配置・搬入経路・排水ルート等を考慮した排水作業準備計画書を作成	室蘭開発建設部、 むかわ町	～平成30年度		必要に応じて排水作業準備計画書の修正	必要に応じて排水作業準備計画書の修正	
		訓練を通じ、排水ポンプ車等の災害車の出動要請に係る関係機関との調整方法について確認	室蘭開発建設部、 胆振総合振興局(室蘭建設管理部含む)、 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)、 むかわ町、厚真町、占冠村	平成28年度から実施		継続実施	継続実施	平成28年4月27日に減災対策協議会で確認	

■■■■ 上段:方針とりまとめ時の予定
 ■■■■ 下段:着手状況

沙流川の減災に関する取組方針 フォローアップ

[illegible]

■■■■ 上段:方針とりまとめ時の予定
 ■■■■ 下段:着手状況