

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容
					H28	H29	H30	H31 R1	R2			
迅速かつ確実な避難行動のための取組	■危機管理型ハード対策	① 国管理区間 ・堤防天端の保護 (湧別左岸地区、遠軽右岸地区)	R2年度までに実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	■	■
		② 道管理区間 ・堤防天端の保護箇所の検討と実施	H28年度から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	■	■
	■防災活動のためのハードの整備及び有効活用の取組	① 防災拠点施設の強化 ・防災行政無線の整備及び更新 ・防災拠点施設における自家発電機等の改良検討及び防災拠点代替施設検討	H29年度から実施	湧別町	■	■	■	■	■	■	■	■
				遠軽町	■	■	■	■	■	■	■	■
		② 想定最大規模の降雨による浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域、破堤点別洪水浸水想定区域図(浸水ナビ)の公表	H28年度	網走開建	■	■	■	■	■	■	■	■
			H30年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	■	■	■
	■洪水に対してリスクの高い箇所と、避難場所・避難経路の把握	② 想定最大規模の降雨による浸水想定区域に基づいた避難場所や避難経路の設定	H29年度から実施	湧別町	■	■	■	■	■	■	■	■
				遠軽町	■	■	■	■	■	■	■	■
		① 想定最大規模の降雨による浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域、破堤点別洪水浸水想定区域図(浸水ナビ)の公表	H28年度	網走開建	■	■	■	■	■	■	■	■
			H30年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	■	■	■

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容		
					H28	H29	H30	H31 R1	R2					
迅速かつ確実な避難行動のための取組	■洪水に対してリスクの高い箇所と、避難場所・避難経路の把握 ソフト対策	③ 想定最大規模の降雨による浸水想定区域に基づいた、ハザードマップの作成、まるごとまちごとハザードマップ(街の中に想定浸水区域や浸水深・避難所・避難経路等を看板等で示す)の検討(支援含む)	H29年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・関係町について支援を実施	・支援要請はなかった	・支援要請はなかった	
				気象台	■	■	■	■	■	■	・ハザードマップ等の作成の支援要請がなかった	・ハザードマップ等の作成の支援要請がなかった	・ハザードマップ等の作成の支援要請がなかった	
				振興局	■	■	■	■	■	■	・支援の要請はなかった	・支援の要請はなかった	・支援の要請はなかった	
				湧別町	■	■	■	■	■	■	・最大想定浸水区域の公表に伴い避難所や避難経路を見直し、改訂版の洪水・土砂ハザードマップを作成、全戸配布を行った。	・まるまちハザードマップ設置検討	・まるまちハザードマップ設置検討	
				遠軽町	■	■	■	■	■	■	・最大想定浸水区域表示に伴うハザードマップの作成・配布 ・避難所や避難経路の見直し、防災計画等への反映 ・まるまちハザードマップ設置検討	・まるまちハザードマップ検討実施 ※ R2年度中の設置はしない 継続検討実施	・まるまちハザードマップの検討実施 ・新たに道管理河川の浸水想定区域が公表されるため、ハザードマップ更新のための予算を計上	
				広域組合	■	■	■	■	■	■	・前年度から継続し、発災時の避難誘導活動を想定した浸水区域・避難所・避難経路等の情報共有に努めた	・前年度から継続し、発災時の避難誘導活動を想定した浸水区域・避難所・避難経路等の情報共有に努めた	・前年度から継続し、発災時の避難誘導活動を想定した浸水区域・避難所・避難経路等の情報共有に努めた	
		④ 円滑な避難行動のため、道路管理者との連絡体制網の構築	H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	-	-	-	
				振興局	■	■	■	■	■	■	-	-	-	
				H29年度から実施	自衛隊	■	■	■	■	■	■	-	-	-
					北海道警察	■	■	■	■	■	■	-	-	-
R1年度から実施	遠軽警察	■	■	■	■	■	■	-	-	-				

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容		
					H28	H29	H30	H31 R1	R2					
迅速かつ確実な避難行動のための取組	■避難情報、警報等をわかりやすく、適切なタイミングで確実に伝達するための取組 ソフト対策	③ わかりやすく、切迫感の伝わりやすい情報となるよう、洪水予報文の改良、気象情報発信時の「危険度色分け」「警報級の現象」やメッシュ情報等の改善	H28年度	網走開建	■									
				完										
		H29年度までに実施	気象台	■	■	■								
			完											
		④ 避難勧告等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法及び伝達内容についての町職員向けマニュアルの作成や地域防災計画の見直し	H29年度から実施	湧別町	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
				遠軽町	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
⑤ 訓練を通じ、避難勧告等の発令に着目したタイムラインを改良や多機関が連携したタイムラインの作成(要配慮者も考慮)	H29年度から実施	網走開建			■	■	■	■	■	■	■	■		
			気象台	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
			振興局	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容		
					H28	H29	H30	H31 R1	R2					
迅速かつ確実な避難行動のための取組	ソフト対策	■避難情報、警報等をわかりやすく、適切なタイミングで確実に伝達するための取組	⑤ 訓練を通じ、避難勧告等の発令に着目したタイムラインを改良や多機関が連携したタイムラインの作成	H29年度から実施	自衛隊	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会参考のため傍聴	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴	・意見交換会に参加する ・構成市町と訓練を実施し、必要に応じ、タイムライン見直しを行った
					北海道警察	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会に参加	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会に参加	・意見交換会に参加した ・関係機関との訓練を通じ、必要に応じてタイムライン見直しを行った
				R1年度から実施	遠軽警察				■	■	■	—	・意見交換会に参加	・意見交換会に参加した
				H29年度から実施	湧別町	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加	・意見交換会に参加	・意見交換会に参加
					遠軽町	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴 ・災害対策本部図上訓練は災害対応のため中止	・他河川タイムライン検討会を傍聴 ・避難勧告の発令に着目したタイムライン修正に伴う意見を提出	・意見交換会に参加
					広域組合	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴	・意見交換会に参加 ・災害対策本部図上訓練に参加	・意見交換会に参加 ・災害対策本部図上訓練に参加
					北海道電力	■	■	■	■	■	■	・意見交換会(協議会・幹事会)に参加した ・遠軽町主催の訓練に参加予定も訓練中止 ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴	・意見交換会(協議会・幹事会)に参加 ・遠軽町主催の訓練に参加 ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴 ・災害対策用機械操作訓練を見学	・意見交換会(協議会・幹事会)に参加 ・構成市町の訓練に参加し、必要に応じ、タイムライン見直しを支援
					網走開建	■	■	■	■	■	■	・関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や防災学習等に参加 ・学校現場での防災教育を支援するため、副読本を作成 ・他機関が実施する訓練を見学することにより、各自の訓練にフィードバックできるよう、網走開建管内の国管理区間の全機関が予定している訓練予定について情報共有・提供 ・北見工業大学 地域と歩む防災研究センターと連携協定を結び、地域の防災力向上を図った ・湧別川流域における防災、減災対策に関する意見交換会の開催	・関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や防災学習等に参加 ・他機関が実施する訓練を見学することにより、各自の訓練にフィードバックできるよう、網走開建管内の国管理区間の全機関が予定している訓練予定について情報共有・提供 ・北見工業大学 地域と歩む防災研究センターと連携協定を結び、地域の防災力向上を図った ・湧別川流域における防災、減災対策に関する意見交換会の開催	・関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や防災学習等に参加 ・他機関が実施する訓練を見学することにより、各自の訓練にフィードバックできるよう、網走開建管内の国管理区間の全機関が予定している訓練予定について情報共有・提供

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容
					H28	H29	H30	H31 R1	R2			
迅速かつ確実な避難行動のための取組	ソフト対策 ■水害リスク情報の周知や自助防災意識の啓発	① 住民が参加した水災害避難訓練、水防災に関する講習会・ワークショップ、小中学生への防災教育、湧別川流域ほか、水害特性を踏まえた広報活動を実施する	H29年度から実施	気象台						・関係機関主催の訓練等に参画または、講習会や防災学習等に参画 ・中湧別小学校1日防災教室に参画	・湧別町、遠軽町の防災訓練に参加 ・1日防災学校や防災授業の実施に協力(湧別中湧別小、湧別高) ・防災に関する講話等(遠紋地区議員研修会、生田原防災キャンプ)	・遠軽町主催の災害対策本部図上訓練に参加 ・1日防災学校や防災授業の実施に協力(湧別小、遠軽丸瀬布小) ・「eラーニング形式の学習教材」を用いた関係機関との連携
				振興局						・関係機関の他河川の講習会や防災学習等に参加	・1日防災学校の実施(湧別町) ・北海道総合防災訓練(後期)の実施及び市町主催の総合防災訓練への参加(紋別管内)	・1日防災学校の実施支援として資料を提供(中湧別小) ・町主催の防災訓練に参加(遠軽町) ・危機対策推進幹による各種訓練の企画・立案等の支援。(遠軽町) ・道の避難所運営訓練に関する情報を各関係機関に提供。
				自衛隊						・遠軽災害対策本部図上訓練は中止のため未参加 ・関係機関主催の訓練等、講習会や防災学習等に関する情報共有を図った。	・遠軽町災害対策本部図上訓練に参加 ・遠軽町総合防災訓練に参加予定 ・関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や防災学習等に参加 ・湧別町1日防災学校に参画	・関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や防災学習等に参加
				北海道警察						・関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や防災学習等に参加した	・関係機関主催の訓練等に参加	・引き続き、関係機関主催の訓練等に参加した
			R1年度から実施	遠軽警察						-	・関係機関主催の訓練等に参加	・引き続き、関係機関主催の訓練等に参加した
			H29年度から実施	湧別町						・関係機関主催の訓練等に参画 ・出前講座、講習会や防災学習等を実施 ・啓発記事を広報誌や町HPへ掲載 ・「北海道地域防災マスター」認定研修会の実施 ・中湧別小学校1日防災教室の実施	・関係機関主催の訓練等に参画 ・出前講座、講習会や防災学習を実施 ・啓発記事を町広報誌や町HPへ掲載 ・中湧別小学校1日防災学校の実施	・関係機関主催の訓練等に参画 ・啓発記事を広報誌や町HPへ掲載 ・中湧別小学校1日防災学校の実施
				遠軽町						・災害対策本部図上訓練は災害対応のため中止 ・関係機関主催の訓練等に参加 ・学校での防災教育や住民への出前講座の実施	・災害対策本部図上訓練の実施 ・遠軽町総合防災訓練の実施(自治連主催による避難訓練含む) ・関係機関主催の訓練等に参画 ・学校での防災教育や住民への出前講座の実施	・災害対策本部図上訓練の実施 ・気象台と連携した学校での防災教育や住民への出前講座の実施
				広域組合						・子供と保護者を対象とした湧別町の合同避難訓練に参加し、避難時の搬送法や応急手当についての教育に努めた	・災害対策本部図上訓練に参加 ・子供と保護者を対象とした湧別町の合同避難訓練に参加し、避難時の搬送法や応急手当についての教育に努めた	・関係機関主催の訓練等に参加した、講習会や防災学習等に参加

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容	
					H28	H29	H30	H31 R1	R2				
迅速かつ確実な水防活動のための取組	■洪水氾濫を未然に防ぐ対策	① 国管理区間 ・浸透対策 (野上左岸地区、中湧別地区、遠軽左岸地区)	R2年度までに実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	—	【浸透対策】 遠軽左岸	【浸透対策】 遠軽左岸
		② 道管理区間 ・河川整備:河道掘削、堤防整備 (生田原川、サナブチ川) ・水防拠点の設置検討 (生田原川) ・適切な河道の維持管理 (河道掘削、伐木等)	H28年度から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	【河道掘削】 ・サナブチ川 【堤防整備】 ・中ノ沢川 【河道の維持】 道管理河川において、伐木等を実施(生田原川、湧別川、中土場川)	河道掘削や堤防整備等を実施 【河道掘削】 ・生田原川 ・サナブチ川 【堤防整備】 ・中ノ沢川 (完成) 河道内樹木の伐採などを実施 【河道の維持】 ・道管理河川において、伐木等を実施(生田原川、湧別川、中土場川、富美川、サナブチ川)	河道掘削や堤防整備等を実施 【河道掘削】 ・生田原川(~R10) ・サナブチ川(R3完成予定) 【堤防整備】 ・生田原川(~R10) 河道内樹木の伐採などを実施 【河道の維持】 ・道管理河川において、伐木等を実施(中土場川、富美川、サナブチ川)
	■監視体制の強化	① 湧別川のほか中小河川など、水害リスクの高い箇所の状況が把握できるよう、現地観測杭・CCTVカメラの設置等、観測機器の調査検討及び監視体制の強化を図る	H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・水害リスクの高い箇所に危機管理型水位計を設置	・水害リスクの高い箇所に監視カメラを設置	—
		H29年度から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・水害リスクの高い箇所に、危機管理型水位計設置を行った N=5基設置 (湧別川、中土場川、ウラシナイ川、生田原川、武利川)	・水害リスクの高い箇所に、危機管理型水位計を設置 N=4基設置予定(支湧別川ほか) ・水害リスクの高い箇所に監視カメラを設置予定 N=7基設置予定(生田原川ほか)	・水害リスクの高い箇所に、危機管理型水位計を設置(サナブチ川・丸瀬布川・支湧別川・富美川) ・中土場川において普通水位計設置に向けて設計を実施	
	■水防活動の資機材整備	① 水防資機材の備蓄基地等の配置や、資機材量の検討と新技術を活用した資機材の検討・配備	H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・水防拠点や備蓄基地について必要性の検討及び配置の検討を行った	・水防拠点や備蓄基地について必要性の検討及び配置の検討を行った	・水防拠点や備蓄基地について必要性の検討及び配置の検討を行った
			H29年度から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・対象箇所の再検討が必要となった ・生田原川で水防拠点を計画中	・備蓄基地箇所について、生田原川河川敷地内で再検討を実施	・備蓄基地の整備に先立ち、生田原川においてヤードの造成(土砂搬入)に着手
			H28年度から実施	自衛隊	■	■	■	■	■	■	・引き続き、計画的に整備	・引き続き、計画的に整備	・引き続き、計画的に整備

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容	
					H28	H29	H30	H31 R1	R2				
迅速かつ確実な水防活動のための取組	■水防活動の資機材整備	① 水防資機材の備蓄基地等の配置や、資機材量の検討と新技術を活用した資機材の検討・配備	H28年度から実施	湧別町	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・備蓄資材保管庫及び各避難所への備蓄資機材量の検討を行った。 ・出水状況及び被災状況等の把握のため、UAV(ドローン)の導入と職員の操作訓練を実施 ・排水用水中ポンプ3基(8インチ11kw)の配備 	<ul style="list-style-type: none"> ・備蓄資材保管庫及び各避難所への備蓄資機材量の検討 ・昨年度に引き続き排水用水中ポンプ3基(8インチ11kw)の配備 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、水防資機材量の検討を行った
			H29年度から実施	遠軽町	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・水防資機材量の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・保有水防資材の確認を行ない、水防資機材量の検討を行った 	<ul style="list-style-type: none"> ・水防資機材量の検討を実施
				広域組合	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・構成町で整備した水防資機材に関し、実動部隊となる消防職・団員への情報共有を図った 	<ul style="list-style-type: none"> ・構成町で整備した水防資機材に関し、実動部隊となる消防職・団員への情報共有を図った 	<ul style="list-style-type: none"> ・構成町で整備した水防資機材に関し、実動部隊となる消防職・団員への情報共有を図った
	■水防活動に必要な情報の共有	① 迅速な水防活動を支援するため、水防資機材等の保有状況の情報を共有しておくとともに、定期的な資材の状態点検を行う	H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新
				振興局	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と連携し、見直しを検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と情報を共有した 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と情報を共有した
				自衛隊	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・共有を図った 	<ul style="list-style-type: none"> ・共有を図った 	<ul style="list-style-type: none"> ・共有を図った
				湧別町	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・資料整理への協力と共有を図った 	<ul style="list-style-type: none"> ・資料整理への協力と共有を図った 	<ul style="list-style-type: none"> ・資料整理への協力と共有を図った
				遠軽町	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・資料整理への協力と共有を図った 	<ul style="list-style-type: none"> ・資料整理への協力と共有を図った 	<ul style="list-style-type: none"> ・資料整理への協力と共有を図った
				広域組合	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・一級河川水防連絡協議会地方部会が実施する合同巡視に参加し、野上資材ヤードの水防資機材を確認 ・資機材の備蓄状況の情報を消防職員間で共有した 	<ul style="list-style-type: none"> ・河川管理者が実施する合同巡視に参加し、資材ヤードの水防資機材や漏水・法崩れの恐れがある箇所、工事箇所を消防職・団員で確認した 	<ul style="list-style-type: none"> ・河川管理者が実施する合同巡視に参加し、資材ヤードの水防資機材や漏水・法崩れの恐れがある箇所、工事箇所を消防職・団員で確認した
					■	■	■	■	■	■			

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容	
					H28	H29	H30	H31 R1	R2				
迅速かつ確実な水防活動のための取組	ソフト対策 ■水防活動に必要な情報の共有	② 毎年、重要水防箇所の見直しを行い、水防団や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施するとともに、土地勘や経験の乏しい人員にも分かりやすい巡視マップの作成及び定期的な情報共有を行う	引き続き実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・巡視マップを更新すると共に関係機関へ情報共有を図った ・関係機関との共同点検を実施 ・重要水防箇所の見直しを実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・巡視マップを更新すると共に関係機関へ情報共有を図った ・関係機関との共同点検を実施 ・重要水防箇所の見直しを実施 ・遠軽町及び湧別町と合同で、防災ヘリを活用し危険箇所の確認を実施した 	<ul style="list-style-type: none"> ・巡視マップを更新すると共に関係機関へ情報共有を図った ・関係機関との共同点検を実施 ・重要水防箇所の見直しを実施
				振興局	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・国管理河川の共同点検に参加 ・道管理河川の共同点検の実施方針を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・国管理河川の共同点検に参加 ・道管理河川の共同点検の実施方針を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・道管理河川の共同点検の実施方針を検討
				自衛隊	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・会議等を通じて情報共有を図った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・会議等を通じて情報共有を図った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関のほか住民等を交えた共同点検に参画
				湧別町	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関のほか関係自治会を交えた共同点検を実施 ・過去の出水箇所マップを見直し、パトロール強化を図った 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と共同点検を実施 ・過去の出水箇所マップを見直し、パトロール強化を図った 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と共同点検を実施 ・過去の出水箇所マップを見直し、パトロール強化を図った ・出水期前の道区間の共同点検に参加
				遠軽町	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と共同点検を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との共同点検に参加 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と共同点検を実施
				広域組合	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・消防職員が河川合同巡視に参加 	<ul style="list-style-type: none"> ・消防職・団員を含めた重要水防箇所の巡視を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員を含めた重要水防箇所の巡視を実施
				北海道電力	■	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関のほか住民等を交えた共同点検への参加意向も、機会無 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関のほか住民等を交えた共同点検への参加意向も、機会無 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関のほか住民等を交えた共同点検への参加意向も、機会無

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容	
					H28	H29	H30	H31 R1	R2				
迅速かつ確実な水防活動のための取組	ソフト対策	■水防活動体制の強化 ① 関係機関が連携した、高速な洪水流による河岸侵食をシナリオに組み込んだ、水防訓練の実施	H29年度から実施	網走開建		■	■	■	■	■	・引き続き、河岸侵食対応事例の収集を実施した	・河岸侵食対応事例を踏まえた訓練シナリオの検討 ・堤防決壊を想定した堤防復旧シナリオに関する意見交換を実施し、事例参考とするために関係自治体に案内	・河岸侵食対応事例を踏まえた訓練シナリオの検討 ・関係機関と一体となった実動訓練の実施
				気象台		■	■	■	■	■	・水防実働訓練に参加する機会がなかった	・水防実働訓練に参加する機会がなかった	・各自治体等主催の訓練等に参画
				振興局		■	■	■	■	■	・各自治体等主催の訓練等に参加	・関係機関主催の訓練等に参加	・関係機関主催の訓練等に参加
				自衛隊		■	■	■	■	■	・各自治体等主催の訓練等の情報共有を図った。	・各自治体等主催の訓練等に参画	・各自治体等主催の訓練等に参画
				北海道警察		■	■	■	■	■	・各自治体等主催の訓練等に参加	・関係機関が主催した訓練等に参加	・引き続き、関係機関の訓練等に参加した
			R1年度から実施	遠軽警察				■	■	■	-	・関係機関が主催した訓練等に参加	・引き続き、関係機関の訓練等に参加した
			H29年度から実施	湧別町		■	■	■	■	■	・町職員及び消防職員による水害図上訓練の実施	・町も協力している自治会主体の訓練に反映	・コロナ禍で取組が無かった
				遠軽町		■	■	■	■	■	・町も協力している自治会主体の訓練に反映	・町も協力している自治会主体の訓練に反映	・町も協力している自治会主体の訓練に反映
				広域組合		■	■	■	■	■	・遠軽町災害対策図上訓練に参加予定であったが、大雨により中止	・災害対策本部図上訓練に参加した ・消防団員の水防にかかる研修会を実施した	・災害対策本部図上訓練に参加した

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容	
					H28	H29	H30	H31 R1	R2				
迅速かつ確実な水防活動のための取組	ソフト対策 ■水防活動体制の強化	② 水防活動の担い手となる水防団員(消防団員)の募集(リーフレットやHPを通じた広報活動)や水防協力団体の募集・指定の促進	H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・継続実施	・継続実施	・継続実施
				振興局	■	■	■	■	■	■	・継続実施	・継続実施	・継続実施
				湧別町	■	■	■	■	■	■	・水防団員(消防団員)募集に係る広報、ポスター掲示やパンフレット配布 ・町新入職員の積極的な入団促進	・水防団員(消防団員)募集に係る内容を町広報誌に掲載 ・町新入職員の積極的な入団促進 新入職員2名が入団	・水防団員(消防団員)募集に係る内容を町広報誌に掲載 ・町新入職員の積極的な入団促進により、新入職員2名が入団
				遠軽町	■	■	■	■	■	■	・引き続き水防(消防)団員や水防協力団体の募集及び指定促進を継続実施	・水防(消防)団員や水防協力団体の募集及び指定促進を継続実施	・水防(消防)団員や水防協力団体の募集及び指定促進を継続実施
				広域組合	■	■	■	■	■	■	・平成30年4月1日から平成31年3月31日までの異動状況 遠軽町消防団 現在267名(期間中8名入団、7名退団、1名の増加) 湧別町消防団 現在197名(期間中17名入団、4名退団、13名の増加)	・継続実施 ・消防団員として入団した者に対する教育、訓練の機会に、水防事務についての教養を図った	・継続実施
				網走開建	■	■	■	■	■	■	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新
効率的・効果的な排水活動のための取組	ハード対策 ■排水活動の資機材整備	① 排水ポンプ車等、排水活動に必要な資機材の整備検討	H28年度から実施	自衛隊	■	■	■	■	■	■	・共有を図った	・共有を図った	・共有を図った
				湧別町	■	■	■	■	■	■	・共有を図った ・必要な資機材の整備検討を行った ・排水用水中ポンプ3基(8インチ11kw)整備	・共有を図った ・必要な資機材の整備検討を行った ・昨年度に引き続き排水用水中ポンプ3基(8インチ11kw)整備	・共有を図った ・必要な資機材の整備検討を行った
				網走開建	■	■	■	■	■	■	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容		
					H28	H29	H30	H31 R1	R2					
効率的・効果的な排水活動のための取組	ハード対策 ■排水活動の資機材整備	① 排水ポンプ車等、排水活動に必要な資機材の整備検討	H28年度から実施	遠軽町	■	■	■	■	■	■	・共有を図った	・共有を図った ・必要な資機材の配備検討を行った ※ 災害対応現場に使用する発電機付きバルーンライトの整備	・共有を図った ・必要な資機材の配備検討を行った	
				広域組合	■	■	■	■	■	■	・共有を図った	・共有を図った	・共有を図った	
		② 排水活動を行うスペースの整備検討	H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・排水方法の検討を行うと共に、必要に応じた施設の検討	・排水方法の検討を行うと共に、必要に応じた施設の検討	・排水方法の検討を行うと共に、それに必要な施設の検討	
				振興局	■	■	■	■	■	■	・道管理河川において浸水範囲(実績等)を基に、氾濫常襲地帯等を調査したが、対策が必要なまでの箇所は無かった	・降雨実績による再検討を行った	・降雨実績による再検討を行った	
		ソフト対策 ■排水活動の体制強化	① 既設排水系統を関係機関と共有し、資機材搬入経路と想定排水箇所の設定や排水機場の操作要領見直し検討を行い、排水ポンプ車等を活用した排水計画の作成	H29年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・排水計画策定のための検討及び策定	・排水計画策定のための検討及び策定	・排水計画策定のための検討及び策定
					振興局	■	■	■	■	■	■	・関係機関と連携し整理を図った	・関係機関と連携し整理を図った	・関係機関と連携し整理を図った
	湧別町				■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	
	遠軽町				■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	
					広域組合	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容	
					H28	H29	H30	H31 R1	R2				
効率的・効果的な排水活動のための取組	ソフト対策 ■排水活動の体制強化	② 排水ポンプ車等を使用した、関係機関共同での排水訓練の実施	引き続き実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・計画的に継続実施 ・幅広に関係機関への声かけを実施	・計画的に継続実施 ・幅広に関係機関への声かけを実施	・計画的に継続実施 ・幅広に関係機関への声かけを実施
			H29年度から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加	—
				湧別町	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加
				遠軽町	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加
				引き続き実施	広域組合	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加